



# 宇和島市復興計画

## 進捗状況報告(2022.7.31)

### 復興理念

つ  
な  
ぐ

ともにつなぎ ともに創ろう  
未来咲く ふるさとうわじま

平成30年7月豪雨は、ふるさに多くの爪あとを残しました。

今回の災害を踏まえて、「つなぐ」をひとつのキーワードとして、「未来咲く ふるさとうわじま」を人と人をつなぎあって、ともに創っていくため、この計画では3つの基本施策を柱として復興への歩みを進めます。



宇和島市復興計画に基づく実施事業の主なものについて、令和4年(7月末)時点での「復旧・復興に向けた進捗状況」をご報告します。

宇和島市復興計画に基づく実施事業の進捗状況（令和4年7月31日時点）【総括表】

基本施策1 すまいとくらしの再建

取組区分	取組項目 ①	完了					小計 ②	完了予定		継続 ①-③
		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R4年度		合計 ③		
(1)被害調査・生活再建支援・給付	15	6			2	8	1	9	6	
(2)住宅支援	4		1	2		3		3	1	
(3)各種被災者支援	5	2	2			4	1	5	0	
(4)中間支援組織の育成	1					0	1	1	0	
(5)地域づくりの強化	1	1				1		1	0	
(6)災害ボランティア支援	1					0		0	1	
計	27	9	3	2	2	16	3	19	8	

基本施策2 安全な地域づくり

取組区分	取組項目 ①	完了					小計 ②	完了予定		継続 ①-③
		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R4年度		合計 ③		
(1)二次災害防止	5			5		5		5	0	
(2)地域防災計画等の見直し	11	2	5	2		9	2	11	0	
(3)消防団等の機能強化	3	2		1		3		3	0	
(4)地域防災力の強化	6			2	1	3	3	6	0	
(5)水道復旧	3		3			3		3	0	
(6)公共土木施設復旧	2			1		1	1	2	0	
(7)情報通信網復旧	2	1				1	1	2	0	
(8)集会所復旧	1	1				1		1	0	
(9)社会教育施設・スポーツ施設等復旧	5	3			1	4		4	1	
計	38	9	8	11	2	30	7	37	1	

基本施策3 産業・経済の復興

取組区分	取組項目 ①	完了					小計 ②	完了予定		継続 ①-③
		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R4年度		合計 ③		
(1)産業復興[農林業]	8	1	2			3	2	5	3	
(2)産業復興[水産業]	3			3		3		3	0	
(3)産業復興[商工業]	7	3	1			4	2	6	1	
(4)産業復興[観光業]	1					0	1	1	0	
(5)若者の定着促進	3					0		0	3	
(6)大学連携の強化	4			2		2	1	3	1	
(7)シティセールス戦略	1					0		0	1	
(8)外部人材の活用	5					0	5	5	0	
(9)復興応援事業	1					0	1	1	0	
(10)豪雨災害の記録・継承	1			1		1		1	0	
計	34	4	3	6	0	13	12	25	9	

全体	99	22	14	19	4	59	22	81	18
累計		22	36	55	59		81		
	完了率	22.2%	36.4%	55.6%	59.6%	59.6%	81.8%	81.8%	

宇和島市復興計画に基づく実施事業の進捗状況（令和4年7月31日時点）

基本施策1 すまいとくらしの再建

取組 区分	進捗 区分	取組項目	(上段)実施・目標年度[計画] (下段)実施年度[実績・予定]					進捗状況		今後の見通し	担当課	
			H30	R1	R2	R3	R4	R4年度(7月末)までの実績				
									R5~			
(1)被害調査・生活再建支援・給付												
継続	1	り災証明申請の受付、被害調査、交付	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	○被害調査 ・調査件数 6,172棟 ○り災証明(住家) ・申請受付件数 1,786件 ・交付済件数 1,786件 ○り災届出証明 ・交付済件数 1,346件	・申請があったものについては全て交付済(R1.12.26以降、新規申請なし) ・今後の新規申請については、損害の程度が確認できる場合に限り交付する。	継続	税務課
継続	②	市税の納税猶予	実施 -	⇒ -	⇒ -	⇒ -	⇒ -	⇒ -	○市税の納税猶予 ・申請数、猶予者数 0件	申請に応じて随時、受付を行う。 R5.3.31を申請期限とする予定。	完了	税務課
完了	3	税証明の交付手数料免除	実施 実施	⇒ ⇒					○税証明の交付手数料免除 ・申請件数 1,949件 ・減免者数 1,949件 ・減免額 398,600円 [完了日] R2.3.31	-	-	税務課
継続	④	災害弔慰金・災害障害見舞金の給付	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	○災害弔慰金 ・対象者数 12件 ・給付件数 12件 ・給付額 42,500,000円 ○災害障害見舞金 ・申請数、給付件数 0件	申出に応じて審査委員会を開催し、給付を決定する。	継続	福祉課
継続	⑤	被災見舞金	実施 実施	⇒ ⇒					○宇和島市被災見舞金 ・申請件数 996件 ・支給済件数 996件 ・支給金額 52,180,000円	申出により、要件に該当すれば支給を決定する。	継続	福祉課
継続	⑥	被災者生活再建支援金の給付	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	○被災者生活再建支援金(基礎・加算) ・申請件数 448件 ・支給済件数 432件 [完了日] R2.3.31(基礎支援金) ○被災者生活再建緊急支援金(県2/3・市1/3) ・申請件数 1,063件 ・支給済件数 1,063件 ・支給金額 425,006,250円 [完了日] R2.3.31	加算支援金の申請案内、申請漏れの防止を行う。 [申請期限] R5.8.4(加算支援金)	継続	福祉課

※丸囲みで示した取組項目：復興計画で掲げた主要事業

宇和島市復興計画に基づく実施事業の進捗状況（令和4年7月31日時点）

基本施策1 すまいとくらしの再建

取組区分	進捗区分	取組項目	(上段)実施・目標年度[計画] (下段)実施年度[実績・予定]					進捗状況		今後の見通し	担当課	
			H30	R1	R2	R3	R4	R4年度(7月末)までの実績				
									R5~			
	継続	7 義援金の受入・配分	実施 実施	⇒ ⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	○義援金の受入・配分 ・受入件数 2,252件 ・受入金額 1,521,149,409円 ・配分金額 1,495,955,000円	・義援金受入及び新規配分申請はR4.6.30をもって終了 ・最終配分はR4.9~10月頃の予定	完了	財政課
	完了	8 被災証明申請の申請・交付	実施 実施	⇒ ⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	○被災証明書 ・交付済件数 405件 [完了日] R2.3.31	-	-	市民課
	完了	9 住民票、印鑑登録、通知カード・個人番号カードの交付手数料等減免	実施 実施	⇒ ⇒					○住民票、印鑑登録、通知カード・個人番号カードの交付手数料等減免 ・交付数 4,036件 ・減免者数 4,036件 ・減免額 1,445,800円 [完了日] R2.3.31	-	-	市民課
	完了	10 国民年金保険料の免除	実施 実施	⇒ ⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	○国民年金保険料の免除 ・申請件数 11件 ・免除者数 11件 [完了日] R4.7.31	-	完了	市民課
	完了	11 国民健康保険料の減免	実施 実施	⇒ ⇒					○国民健康保険料の減免 ・申請件数 454件 ・減免件数 437件 ・減免額 46,590,200円 [完了日] R2.3.31	-	-	保険健康課
	完了	12 後期高齢者医療保険料の減免	実施 実施	⇒ ⇒					○後期高齢者医療保険料の減免 ・申請件数 623件 ・減免件数 619件 ・減免額 23,763,760円 [完了日] R2.3.31	-	-	保険健康課
	継続	⑬ 被災者生活・健康支援	実施 実施	⇒ ⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	○こころの保健室 ・相談件数 延288件 ○みなし仮設住宅等保健師訪問 ・訪問件数 延316件	・こころの保健室はR2年度で終了。 ・みなし仮設住宅への入居期限終了時まで、訪問活動を継続実施する。それ以降は、通常の保健師活動へ引き継ぎ、実施する。	継続	保険健康課
	継続	⑭ 被災者見守り・相談支援事業	実施 実施	⇒ ⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	○被災者の見守り・相談支援 ・宇和島地域支え合いセンターの設置 ・仮設住宅等への巡回訪問等を通じた見守り、声かけ ・生活再建の支援に関する情報提供 ・被災住民や周辺住民同士の交流促進	国の補助事業終了後も「新生活再建支援プログラム」及び「新生活見守り支援プログラム」により、被災者支援を継続する。 ※R4年度以降、重層的支援体制整備事業「アウトリーチ等を通じた継続的支援事業」へ移行し、継続中。	継続	高齢者福祉課
	完了	⑮ ごみ処理手数料の減免	実施 実施	⇒ ⇒					○ごみ処理手数料の減免 ・申請件数 756件 ・減免者数 756件 ・減免額 693,250円 [完了日] R2.2.10	-	-	生活環境課

※丸囲みで示した取組項目：復興計画で掲げた主要事業

宇和島市復興計画に基づく実施事業の進捗状況（令和4年7月31日時点）

基本施策1 すまいとくらしの再建

取組 区分	進捗 区分	取組項目	(上段)実施・目標年度[計画] (下段)実施年度[実績・予定]					進捗状況		今後の見通し	担当課	
			H30	R1	R2	R3	R4	R4年度(7月末)までの実績				
									R5~			
(2)住宅支援												
	完了	① 市営住宅等の一時使用	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	□ ⇒			○市営住宅等の一時使用 ・申込件数 75件 ・辞退等件数 47件 ・入居件数 0件 ・退去件数 28件 [完了日]R3.7.5	-	-	建築住宅課
	完了	② 建設型応急仮設住宅	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	□ ⇒			○建設型応急仮設住宅 ・申込件数 13件 ・入居件数 0件 ・退去件数 13件 [完了日]R3.9.30	-	-	建築住宅課
	継続	③ 借り上げ型応急仮設住宅 (民間賃貸住宅)	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒			○借り上げ型応急仮設住宅(民間賃貸住宅) ・申込件数 80件 ・入居件数 5件 ・退去件数 75件	公共工事・自宅建設の工期が原因で退去できない場合は、期間延長が可能。 延長期間R5.7.5まで。	継続	建築住宅課
	完了	④ 被災住宅の応急修理	実施 実施	⇒ ⇒	□ ⇒				○被災住宅の応急修理 ・申請件数 445件 ・契約済件数 445件 ・完了件数 445件 [完了日]R2.8.14	-	-	建築住宅課
(3)各種被災者支援												
(生活 環境)	完了	① 被災家屋解体処理	実施 実施	⇒ ⇒					○被災家屋解体処理 ・申請件数 241件 ・完了件数 241件 [完了日]R2.2.29	-	-	都市整備課
	完了	② 災害廃棄物処理	実施 実施	⇒ ⇒	□ ⇒				○災害廃棄物処理 ・処理量 58,099.07t 家財等ごみ(4,993.28t)、家屋解体ごみ(53,105.79t) [完了日]R2.5.29	-	-	生活環境課
	完了	③ 災害廃棄物個別回収	実施 実施	⇒ ⇒					○災害廃棄物個別回収 ・申請数 178件 ・実施数 178件 [完了日]R2.2.29	-	-	生活環境課
(教育)	完了	④ 災害時緊急被災児童就学支援事業	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒			○災害時緊急被災児童就学支援事業 ・申請件数 3件(最大22件) ・認定件数 2件(最大22件) [完了日]R3.3.31	R3年度から補助対象外につき事業終了。 ただし、市単独事業にて他の生活困窮世帯と併せて支援を行う。	-	教育総務課
	継続	⑤ 災害時児童通学支援	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒			○災害時児童通学支援 ・対象学校数 1校(最大7校) ・利用者数 1人(最大140人)	[完了予定日] R5.3.31 通学路の安全性の確保状況により、事業の終了・継続を随時判断。完了予定日を越えて継続の可能性もある。	完了	教育総務課

※丸囲みで示した取組項目：復興計画で掲げた主要事業

宇和島市復興計画に基づく実施事業の進捗状況（令和4年7月31日時点）

基本施策1 すまいとくらしの再建

取組 区分	進捗 区分	取組項目	(上段) 実施・目標年度[計画] (下段) 実施年度[実績・予定]					進捗状況		今後の見通し	担当課	
			H30	R1	R2	R3	R4	R4年度(7月末)までの実績				R5~
(4) 中間支援組織の育成												
継続	①	中間支援組織(宇和島NPOセンター)の育成	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	○中間支援組織(宇和島NPOセンター)の育成 ・設立日(R1.7.1) ・法人化に向けた設立総会開催(R2.6.13) ・特定非営利活動法人化(R2.8) ①地域における被災者支援を実施 ②被災者等の居場所づくりやボランティアを活用した生活支援を実施	宇和島NPOセンターが実施する災害支援、地域ネットワークの構築、NPO団体への支援事業について、連携強化を図る。 被災住民・事業者を中心とした取組から 平時の課題としての取組へ移行する。	完了	危機管理課
(5) 地域づくりの強化												
完了	①	地域づくり交付金		実施 実施					○H31年度「地域将来ビジョン」策定支援事業(策定団体に対して交付金を追加交付) ・申請団体無し	申請団体もなく、単年度限りの措置として予定していたことから、H31年度で事業を完了している。	-	企画課
(6) 災害ボランティア支援												
継続	1	災害ボランティア支援	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	○災害ボランティアセンター ・宇和島市が宇和島市社会福祉協議会に設置要請(H30.7.8) ・宇和島市社会福祉協議会が総合福祉センターに開設(H30.7.9) ・ボランティア派遣開始(H30.7.10) ・宇和島市地域支え合いセンターの設置(H30.10.1)	・宇和島市地域支え合いセンターの地域支援の継続 ・「宇和島市災害ボランティア連絡会」を毎年開催(R4.6.13)し、災害ボランティアの円滑な運営に向けた体制づくり及び行政・社協・NPO・ボランティア関係機関との連携、協働を図る。	継続	保護課

※丸囲みで示した取組項目：復興計画で掲げた主要事業

宇和島市復興計画に基づく実施事業の進捗状況（令和4年7月31日時点）

基本施策2 安全な地域づくり

取組区分	進捗区分	取組項目	(上段) 実施・目標年度[計画] (下段) 実施年度[実績・予定]					進捗状況	今後の見通し	R5~	担当課
			H30	R1	R2	R3	R4				
			(1) 二次災害防止								
完了	①	二次被害緊急避難計画(暫定)の策定・運用	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	□ ⇒	⇒ ⇒	・H30.7月策定、運用開始 ・国交省の助言を受け、R3.5月に二次被害緊急避難計画(暫定)を廃止	-	-	危機管理課
完了	2	緊急避難計画の事前周知	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	□ ⇒	⇒ ⇒	・対象90自治会へ周知済 ・国交省の助言を受け、R3.5月に二次被害緊急避難計画(暫定)を廃止	-	-	危機管理課
完了	3	緊急避難計画概要版(暫定)の全戸配布	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	□ ⇒	⇒ ⇒	・対象4,226戸へ配布済 ・国交省の助言を受け、R3.5月に二次被害緊急避難計画(暫定)を廃止	-	-	危機管理課
完了	4	緊急避難用避難所の準備	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	□ ⇒	⇒ ⇒	・12箇所を対象避難所として対策済 ・国交省の助言を受け、R3.5月に二次被害緊急避難計画(暫定)を廃止	-	-	危機管理課
完了	5	避難誘導、移動等における関係機関との連携(消防団等)	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	□ ⇒	⇒ ⇒	・5団体との連携済 ・国交省の助言を受け、R3.5月に二次被害緊急避難計画(暫定)を廃止	-	-	危機管理課
(2) 地域防災計画等の見直し											
完了	①	BCP(業務継続計画)の検証、見直し、修正	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	□ ⇒	⇒ ⇒	BCP(業務継続計画)をR2.3月に修正済	必要に応じて、随時見直しを行う	-	危機管理課
完了	2	国民保護計画の更新	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	□ ⇒	⇒ ⇒	業務委託によりR2年度で更新済	必要に応じて、随時見直しを行う	-	危機管理課
完了	3	原子力災害避難行動計画の更新	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	□ ⇒	⇒ ⇒	業務委託によりR2年度で更新済	必要に応じて、随時見直しを行う	-	危機管理課
完了	④	避難勧告等の判断基準の検証、見直し、修正	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	□ ⇒	⇒ ⇒	宇和島市避難勧告等の判断・伝達マニュアルを改定済	必要に応じて、随時見直しを行う	-	危機管理課
完了	⑤	災害対応初動マニュアルの検証、見直し、修正	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	□ ⇒	⇒ ⇒	業務委託によりR2年度で更新予定	必要に応じて、随時見直しを行う	-	危機管理課
完了	⑥	各担当班マニュアル等の作成、更新、見直し	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	□ ⇒	⇒ ⇒	業務委託によりR2年度で作成・更新・見直し済	必要に応じて、随時見直しを行う	-	危機管理課
継続	⑦	避難所の開設等の検証、見直し、体制整理	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	□ ⇒	⇒ ⇒	○避難所開設・運営体制を次のとおり見直し済 ・避難準備情報等の発令に対応した1次～4次の開設体制 ・避難所担当職員グループを組織化 ・避難所運営管理マニュアル(新型コロナウイルス感染拡大防止編)を策定済 ○避難所運営マニュアル(地域版)の策定に着手	必要に応じて、随時見直しを行う	完了	危機管理課
完了	⑧	ハザードマップの更新	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	□ ⇒	⇒ ⇒	愛媛県が指定・公表した洪水浸水想定区域図により、R3年7月に作成済(岩松川・三間川・立間川水系4河川)	-	-	危機管理課
継続	⑨	地区防災計画の策定支援	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	□ ⇒	⇒ ⇒	・和霊地区、玉津地区において、R1年度に策定済 ・番城地区、明倫地区、住吉地区において、R2年度に策定済 ・三浦地区、宇和津地区において、R3年度に策定済	他地区においても地区防災計画の策定を推進	完了	危機管理課

※丸囲みで示した取組項目：復興計画で掲げた主要事業

宇和島市復興計画に基づく実施事業の進捗状況（令和4年7月31日時点）

基本施策2 安全な地域づくり

取組区分	進捗区分	取組項目	(上段)実施・目標年度[計画] (下段)実施年度[実績・予定]					進捗状況		今後の見直し	R5~	担当課
			H30	R1	R2	R3	R4	R4年度(7月末)までの実績				
(2) 地域防災計画等の見直し												
完了	⑩	水位周知河川(須賀川)以外の避難勧告等の判断基準の策定検討、策定	実施	⇒	実施	⇒			ハザードマップ作成にあわせて、R3年5月に策定済(岩松川・三間川・立間川水系4河川)	必要に応じて、随時見直しを行う	-	危機管理課
完了	11	津波緊急避難場所の調査、復旧、代替場所の検討	実施 実施	⇒ ⇒					復旧済	-	-	危機管理課
(3) 消防団等の機能強化												
完了	1	消防団体制の検証、見直し、体制整理	実施 実施	⇒ ⇒					・大規模災害時に迅速な情報収集や人命捜索等ができるよう、R1.4月に消防団ドローン航空隊を結成 ・出勤手当を見直し済	必要に応じて、随時見直しを行う	-	危機管理課
完了	②	消防団施設等の被災状況確認、修繕、復旧等	実施 実施	⇒ ⇒					修繕・復旧対応済	-	-	危機管理課
完了	③	救助用装備等の充実強化	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒			大規模災害時に備えて、消防団のより効果的な救助活動を図るため、救助用資機材等を装備基準に基づき計画的に整備中	必要に応じて、随時見直しを行う	-	危機管理課
(4) 地域防災力の強化												
継続	①	自主防災組織等の育成強化	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒		自主防災組織数: 444組織 " 組織率: 94.8% (R4.4.1現在)	今後も育成強化を継続	完了	危機管理課
継続	②	防災士の育成・フォローアップ	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒		R2.6月に防災士連絡会を設立し、地域防災力向上に資する業務(避難所運営、要支援者個別計画策定、防災啓発)を委託。	R4.9から防災士等のフォローアップ研修を開始するなど、今後も育成、フォローアップを継続	完了	危機管理課
継続	③	災害危険箇所周知対策(防災マップの更新、土砂災害警戒区域等の表示・津波浸水想定AR表示・標高表示機能を有した媒体の整備)	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒		・R2.7月に防災マップを更新済 ・防災アプリ(伊達なうわじま安心ナビ)上に土砂災害警戒区域等の表示、津波浸水想定AR表示、標高表示機能等を追加 ・防災アプリ(伊達なうわじま安心ナビ)に洪水浸水想定区域等の情報(岩松川・三間川・立間川水系4河川)を追加 ・防災アプリ(伊達なうわじま安心ナビ)に「現在地の避難情報・災害リスク確認等」の機能を追加	必要に応じて、随時見直しを行う	完了	危機管理課
完了	④	防災情報伝達システム整備	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒		・既存防災情報伝達システムのワンオペレーション化に対応済 ・市災害情報管理システム構築に着手 ・市防災ポータルサイトの運用を開始(R4.6月~)	必要に応じて、随時見直しを行う	-	危機管理課
完了	⑤	気象情報サービスの活用	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒		民間気象情報(ウェザーニューズ社)を避難情報発令等で活用中	必要に応じて、随時見直しを行う	-	危機管理課
完了	⑥	児童・生徒防災啓発(子ども防災キャンプ・防災ハンドブックの配布)	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒		・子ども防災キャンプの実施を支援 ・防災ハンドブックの作成を支援	・継続的な実施を支援 ・必要に応じて、随時見直しを行う	-	危機管理課

※丸囲みで示した取組項目:復興計画で掲げた主要事業



宇和島市復興計画に基づく実施事業の進捗状況（令和4年7月31日時点）

基本施策2 安全な地域づくり

取組区分	進捗区分	取組項目	(上段)実施・目標年度[計画] (下段)実施年度[実績・予定]					進捗状況	今後の見通し	R5~	担当課
			H30	R1	R2	R3	R4				
			(5)水道復旧								
完了	①	代替浄水施設整備・運用(吉田)	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	・吉田地区に代替浄水施設を建設済 ・送水可能量(1日最大配水量) 3,600m <sup>3</sup> /日 ・浄水能力増強を完了し、十分な供給ができています。 ・吉田仮設浄水場完成 [完了日 R3.2.26]	—	—	南予水道 企業団
完了	②	代替浄水施設整備・運用(三間)	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	・三間地区に代替浄水施設を建設済 ・送水可能量(1日最大配水量) 2,200m <sup>3</sup> /日 ・浄水能力増強を完了し、十分な供給ができています。 ・三間仮設浄水場完成 [完了日 R3.2.26]	—	—	南予水道 企業団
完了	③	給配水管等復旧	実施 実施	⇒ ⇒	□ ⇒			・水道管路被災箇所への応急復旧工事はすべて完了 ・本復旧工事の20箇所すべて完了 [完了日 R3.3.12]	—	—	水道局 給水課
(6)公共土木施設復旧											
完了	1	国道・県道・県河川等	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	□ ⇒		本復旧工事はR3年度に全て完了	—	—	建設課
継続	②	市道・市河川・市橋梁	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒		○市道 ※災害査定済 ・件数 223件 ・発注済 223件 ・完了済 171件 ○市河川 ※災害査定済 ・件数 98件 ・発注済 98件 ・完了済 66件 ○市橋梁 ※災害査定済 ・件数 2件 ・発注済 2件 ・完了済 2件	現在、順次施工中であり、R4年度末までの完成を目指す。	完了	建設課

※丸囲みで示した取組項目：復興計画で掲げた主要事業

宇和島市復興計画に基づく実施事業の進捗状況（令和4年7月31日時点）

基本施策2 安全な地域づくり

取組区分	進捗区分	取組項目	(上段)実施・目標年度[計画] (下段)実施年度[実績・予定]					進捗状況	今後の見通し	R5~	担当課
			H30	R1	R2	R3	R4				
(7)情報通信網復旧											
	継続	① 地域情報ネットワークの本復旧 ※CATV関係	実施 実施	⇒ ⇒	⇒	⇒		・対象数 5件(法花津・白浦・奥白井谷・立目・大河内) ・復旧済 4件	立目 R4年度中に完了予定	完了	デジタル推進課
	完了	② 地域イントラネットワークの本復旧 ※公共施設	実施 実施	⇒ ⇒				・対象数 3件(玉津小学校・玉津公民館・玉津保育園) ・復旧済 3件 [完了日 R2.3.31]	-	-	デジタル推進課
(8)集会所復旧											
	完了	① 集会所整備事業補助金	実施 実施	⇒ ⇒				・集会所整備事業補助金により復旧完了 ・H30年度復旧完了 22箇所(自力復旧5箇所を含む) ・R1年度復旧完了 8箇所 [完了日 R1.11.29]	-	-	市民課
(9)社会教育施設・スポーツ施設等復旧											
	完了	① 吉田町図書館	実施 実施	⇒ ⇒				・R1.5.31 図書館を再開 ・R1.6.9 再開記念セレモニーを開催 ・R1.8末 1F空調工事完了 ・R2.3月末 エレベーター更新工事完了 ・R2.3月末 被災図書一部(図書3,299冊・DVD146本)を補充	被災図書等については、毎年度の予算の範囲内で補充する。	-	生涯学習課
	完了	② 立間公民館	実施 実施	⇒ ⇒				R1.7.29 空調工事、R2.3.9 内装工事完了 [完了日 R2.3.18]	-	-	生涯学習課
	完了	③ ふれあい運動公園屋外プール(ポンプ修理)	実施 実施	⇒ ⇒				R1.7.20 再開	-	-	文化・スポーツ課
	完了	④ 川平住民・河内中住民レクリエーション施設	実施 実施	⇒ ⇒	⇒	⇒	⇒	・河内中 R4.1.31 復旧工事完了 ・川平 R4.6.30 復旧工事完了	-	完了	文化・スポーツ課
	継続	⑤ 吉田公園野球場	実施 実施	⇒ ⇒	⇒	⇒	⇒	R4.2月 堆積土砂撤去完了 R4.3月 流入土砂撤去着手	R4年度 施設復旧工事発注予定	継続	都市整備課

※丸囲みで示した取組項目：復興計画で掲げた主要事業

宇和島市復興計画に基づく実施事業の進捗状況（令和4年7月31日時点）

基本施策3 産業・経済の復興

取組区分	進捗区分	取組項目	(上段)実施・目標年度[計画] (下段)実施年度[実績・予定]					進捗状況		今後の見通し	R5~	担当課
			H30	R1	R2	R3	R4	R4年度(7月末)までの実績				
(1)産業復興[農林業]												
継続	①	果樹経営支援対策事業(JA基金事業)	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	県の基金事業でJAが事業実施主体として取り組んでおり、一般改植と災害改植が混在しているため進捗の把握が困難。	適宜、園地復旧がなされた所から事業を利用し改植(新植)を実施し復興を図る。R5年度以降も継続予定。	継続	農林課
継続	②	農地・農業用施設災害復旧工事	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	○農地・農業用施設災害復旧工事 ・申請数 413件 ・完成 259件	国の補助による災害復旧事業は、R4年度末までの完工を目指す。	完了	農林課
継続	③	市単独災害復旧事業補助金	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	○市単独災害復旧事業補助金 ・申請数 1,049件 ・完了数 1,031件	国・県による災害復旧事業の進捗や内容変更等により、申請の取り下げやR5年度以降の完工になる可能性がある。	継続	農林課
完了	④	みかんサポーター(アルバイト)確保支援事業	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒				・H31年度実績 18泊 ・R2年度実績 0泊 [完了日 R3.3.31]	-	-	農林課
継続	⑤	柑橘産業復興支援活動調査研究事業	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	・柑橘シンポジウム2019(R1.8.24) ・柑橘シンポジウム2020(新型コロナ感染拡大防止のため中止) ・柑橘シンポジウム2021(R3.9.29オンライン開催)	R4年度まで実施	完了	農林課
完了	⑥	鳥獣害防止施設復旧事業	実施 実施	⇒ ⇒					○鳥獣害防止施設復旧工事 ・申請数 25件 ・完了数 25件 [完了日 R2.2.27]	-	-	農林課
継続	⑦	農地再編整備事業	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	・玉津地区(白浦工区・法花津工区)については、R3年度から工事着手し、R7年度の完成を目指す。	立間地区(正木谷、ツガノクチ、奥白井谷)については、R2年度に基礎調査を行い、R3年度計画策定、R4年度の事業着手を目指す。	継続	農林課
完了	⑧	若手農業者グループ復興発信活動支援事業	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒				・H31年度実績 1件 ・R2年度実績 0件 [完了日 R3.3.31]	-	-	農林課

※丸囲みで示した取組項目：復興計画で掲げた主要事業

宇和島市復興計画に基づく実施事業の進捗状況（令和4年7月31日時点）

基本施策3 産業・経済の復興

取組区分	進捗区分	取組項目	(上段)実施・目標年度[計画] (下段)実施年度[実績・予定]					進捗状況	今後の見通し	R5~	担当課
			H30	R1	R2	R3	R4				
(2)産業復興[水産業]											
完了	①	漁港施設・海岸施設等災害復旧工事	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	○災害復旧工事(市単) ・申請数 10件 ・支援数 10件 [H30年度~R3年度で完了済] ○港湾護岸工事(県管理) ・玉津港(先新浜) R1.7月工事完了済 ※浚渫作業についてはH31.3月末完了済	-	-	水産課
完了	②	漁業者緊急支援資金利子補給金	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	5年間の償還延長及び最大2年間の中間据置措置を行い、R11年まで実施	-	-	水産課
完了	③	養殖共済特別支援事業補助金		実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、制度の見直しを延期	-	-	水産課
(3)産業復興[商工業]											
完了	①	中小企業等グループ補助金(国・県)	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	7グループ・252事業者(このうち、190事業者・120,797万円に対して補助金の交付決定済) ※補助申請の希望事業者(190事業者)は全て交付決定済。 ※交付決定済のうち、1事業者を除いて補助金交付済。	残り1事業者は本年中に事業完了、補助金交付見込。	-	商工観光課
継続	②	被災中小企業者復旧資金利子補給金	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	○H30年度・申請件数 95件 ・交付決定額 2,914,100円 ○R1年度・申請件数 112件 ・交付決定額 10,270,900円 ○R2年度・申請件数 114件 ・交付決定額 9,014,600円 ○R3年度・申請件数 105件 ・交付決定額 7,330,300円	R2.3.31までに借り入れた融資について、最大10年間利子補給を行う。	継続	商工観光課
完了	③	被災中小企業者等再建事業補助金	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	○市被災中小企業者等再建事業補助金(市単) ・利用件数 165件 ・交付決定額 120,427千円 [申請受付期限 R2.3.31]	-	-	商工観光課
完了	④	被災事業者相談窓口設置	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	R2.3.31で終了	-	-	商工観光課
継続	⑤	中小企業者等応援事業補助金		実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	○H31年度 ・申請件数 121件 ・交付決定額 21,385千円 ○R2年度 ・申請件数 504件(内、コロナ対策以外 90件) ・交付決定額 97,752千円(内、コロナ対策以外 14,429千円) ○R3年度 ・申請件数 108件 ・交付決定額 13,560千円 ○R4年度(R4.7.31時点) ・申請件数 45件 ・交付決定額 7,360千円	中小企業者の事業継続を引き続き支援していく。	完了	商工観光課
継続	⑥	創業・就業支援事業		実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	・H31年度 情報発信セミナー1回、創業支援研修3回実施 ・R2年度 創業支援研修6回 ・R3年度 創業支援研修6回	R4年度、創業支援研修7回実施予定(R4年9月~12月)	完了	商工観光課
完了	⑦	吉田商店街街路灯整備事業		実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	R2.3.24完了。吉田町内商店街34箇所整備。	-	-	商工観光課

※丸囲みで示した取組項目：復興計画で掲げた主要事業

宇和島市復興計画に基づく実施事業の進捗状況（令和4年7月31日時点）

基本施策3 産業・経済の復興

取組区分	進捗区分	取組項目	(上段)実施・目標年度[計画] (下段)実施年度[実績・予定]					進捗状況		今後の見通し	R5~	担当課
			H30	R1	R2	R3	R4	R4年度(7月末)までの実績				
(4)産業復興[観光業]												
継続	①	がんばってます!!南予キャンペーン	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>・県との連携により、市内観光施設等に幟を設置。</li> <li>・R3年度にえひめ南予さずな博開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で次年度開催へ延期。</li> <li>・R4年度はえひめ南予さずな博を開催(4/24~12/25)</li> </ul>	キャンペーン後の観光の動きとしては、R4年度に南予地域で復興イベントを開催することで、支援に対する感謝と被災地の現状を伝えるとともに、地域活性化を図っていくこととしている。	完了	商工観光課
(5)若者の定着促進												
継続	①	高校生まちづくり課	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H30年度(1年目)ビジョンマップの設計(まちづくり課生徒22名)</li> <li>・R1年度(2年目)ブランドブックの設計(まちづくり課生徒26名)</li> <li>・R2年度(3年目)商品・サービスの設計(まちづくり課生徒36名)[R2.7.28発足式]</li> <li>・R3年度(4年目)商品・サービスの開発(まちづくり課生徒31名)[R3.6.3発足式]</li> <li>・R4年度(5年目)商品・サービスの商品化、販売(まちづくり課生徒27名)[R4.4.26発足式]</li> </ul>	随時ワークショップ等を通じアイデアを取り込み、若者が活躍できる場所を創出する。	継続	企画課
継続	②	学校自慢CMの制作	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H30年度 参加校21校 公開審査会実施 H31.3.3</li> <li>・R1年度 参加校17校 公開審査会実施 R2.2.22</li> <li>・R2年度 参加校13校 公開審査会実施 R3.2.20</li> <li>・R3年度 参加校13校 公開審査会実施 R4.2.26</li> <li>・R4年度 参加校17校 公開審査会R5.2月頃実施予定</li> </ul>	学校・地域の魅力を再発見し、地域を誇れる若者の育成を図る。	継続	企画課
継続	③	ジョブチャレンジU-15	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H30年度より、市内中学校の生徒が5日間の職場体験学習を実施。</li> <li>・R2年度はコロナウィルスの影響により職場体験は中止し、職業に関する講話・実技講習を実施。</li> <li>・R3年度は3校職場体験学習を実施。3校は職業講話や企業訪問を行った。</li> <li>・R4年度は8月に1校、10月に5校が職場体験学習を行う予定にしている。</li> </ul>	5日間の職場体験学習を行い、愛媛県で就職し生活しようとする生徒の育成につなげる。	継続	学校教育課
(6)大学連携の強化												
完了	①	災害調査団との連携	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H30.7.9に結成された愛媛大学災害調査団からの依頼によるヒアリングや報告会へ出席。</li> <li>・H31.3月に愛媛大学災害調査団報告書を受領。</li> <li>・調査結果をもとに災害に至った原因や問題点等を今後の防災対策に活用</li> </ul>		-	危機管理課
継続	②	柑橘産業イノベーションセンターサテライトの設置	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下段③柑橘産業復興支援事業のベースキャンピング的な施設として機能している。</li> </ul>	愛媛大学大学院農学研究科の裁量による。下記③事業終了後も学生たちの研究施設として位置付けられると推測される。	継続	農林課
継続	③	柑橘産業復興支援事業	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>・柑橘シンポジウム2019(R1.8.24)</li> <li>・柑橘シンポジウム2020(新型コロナ感染拡大防止のため中止)</li> <li>・柑橘シンポジウム2021(R3.9.29オンライン開催)</li> </ul>	R4年度まで実施	完了	農林課
完了	④	復興支援講座の開催	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宇和海沿岸5市町(宇和島市、八幡浜市、西予市、伊方町、愛南町)と愛媛県、愛媛大学、東京大学が共同で事前復興デザイン研究をH30年度から3か年で実施。</li> </ul>	H30年7月豪雨災害を教訓とした南海トラフ地震の事前復興計画策定指針に基づき事前復興計画の策定を目指す。	-	危機管理課

※丸囲みで示した取組項目：復興計画で掲げた主要事業

宇和島市復興計画に基づく実施事業の進捗状況（令和4年7月31日時点）

基本施策3 産業・経済の復興

取組区分	進捗区分	取組項目	(上段)実施・目標年度[計画] (下段)実施年度[実績・予定]					進捗状況		今後の見通し	R5~	担当課
			H30	R1	R2	R3	R4	R4年度(7月末)までの実績				
(7)シティセールス戦略												
継続	①	シティセールス戦略	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>・R2.3月に策定した「うわじまブランド魅力化計画」に基づき、R2・R3年度において各種のシティセールス関連施策を展開。</li> <li>・R4.3月にはそれまでの成果と課題を整理し、新型コロナウイルス感染拡大の影響といった新たな社会状況の変化なども踏まえて「第2期うわじまブランド魅力化計画」を策定。</li> <li>・現在は、「第2期うわじまブランド魅力化計画」に基づき、各種のシティセールス関連施策を展開中。</li> </ul>	第2期うわじまブランド魅力化計画は、R4～R6の事業年度を設定しており、今後も同計画に基づく個別戦略事業を全庁的に展開。	継続	市長公室
(8)外部人材の活用												
継続	①	外部専門家(アドバイザー)の活用	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>○宇和島市復興まちづくりに関する連携・協力協定 締結</li> <li>・協定先：一般社団法人RCF(H30.10.19)</li> <li>○宇和島市復興まちづくりアドバイザー 委嘱</li> <li>・委嘱者：一般社団法人RCF 代表 藤沢烈 氏(H30.10.19)</li> <li>・復興に向けた課題を把握し、復興計画策定への助言</li> <li>・単に元通りに戻すだけでなくコミュニティ強化や更なる市の魅力向上等、将来を見据えた創造的な復興支援を目的として、(8)③-⑤の取組みを推進</li> </ul>	災害以降、外部人材との連携により取り組んできた各種事業の継続及び自走化に向けた推進体制の構築を図る。 被災住民・事業者を中心とした取組から平時の課題としての取組へ移行する。	完了	危機管理課
継続	②	地域おこし企業人交流事業	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>○地域おこし企業人派遣協定 締結</li> <li>・協定先：株式会社ウインウイン(H30.11.1)</li> <li>・行政及び復興まちづくりアドバイザーと連携し、復興に向けた情報を収集し、課題を把握</li> <li>・被害の大きかった柑橘等を中心とした産業復興及び復興人材の育成・新たな復興支援組織の構築に向けた現地支援、(8)④-⑤の取組みを推進</li> </ul>	災害以降、外部人材との連携により取り組んできた各種事業の継続及び自走化に向けた推進体制の構築を図る。 被災住民・事業者を中心とした取組から平時の課題としての取組へ移行する。	完了	危機管理課
継続	③	復興に向けた情報収集・分析及び情報発信	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>○宇和島市復興まちづくりに関する関係人口拡大業務 契約締結</li> <li>・契約先：一般社団法人RCF(H31.1.1)</li> <li>・連携協力協定に基づき、企業・団体との連携や県外企業からの支援受入れ等を図り、連携した取組みを推進</li> <li>・連携企業：ヤフー(株)、フィリップ モリス ジャパン(合)</li> </ul>	災害以降、外部人材との連携により取り組んできた各種事業の継続及び自走化に向けた推進体制の構築を図る。 被災住民・事業者を中心とした取組から平時の課題としての取組へ移行する。	完了	危機管理課
継続	④	柑橘等を中心とした産業の振興	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>○外部人材と連携した復興まちづくりを推進</li> <li>・みかんアルバイト/ボランティア支援</li> <li>・送迎のためのラッピングカー購入支援</li> <li>・販路開拓支援</li> <li>・宇和島みかんのブランド力向上のため、ブランド化に向けたアクションとしてブランドホームページの構築</li> <li>・新規就農者支援</li> <li>・大きな被害を受けた柑橘農家等の新規就農者の定着に焦点を絞り、新規就農者、受入農家、関係機関等と連携した各種支援策を推進</li> </ul>	災害以降、外部人材との連携により取り組んできた各種事業の継続及び自走化に向けた推進体制の構築を図る。 被災住民・事業者を中心とした取組から平時の課題としての取組へ移行する。	完了	危機管理課
継続	⑤	復興人材の育成及び新たな復興支援組織の構築	実施 実施	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>○外部人材と連携した復興まちづくりを推進</li> <li>・中間支援組織育成支援</li> <li>・多くの企業やNPO団体からの被災地支援が続く中、支援団体等のコーディネートを実施する「宇和島NPOセンター」がR1年7月に設立された。</li> <li>・R2.10月から、委託契約を締結し、被災者支援のほか、地域ネットワークの構築、NPO団体への支援を想定すると共に、平時より顔の見える関係性づくり、非常時に迅速に対応することのできる体制構築を目指している。</li> </ul>	災害以降、外部人材との連携により取り組んできた各種事業の継続及び自走化に向けた推進体制の構築を図る。 被災住民・事業者を中心とした取組から平時の課題としての取組へ移行する。	完了	危機管理課

※丸囲みで示した取組項目：復興計画で掲げた主要事業

宇和島市復興計画に基づく実施事業の進捗状況（令和4年7月31日時点）

基本施策3 産業・経済の復興

取組区分	進捗区分	取組項目	(上段) 実施・目標年度[計画] (下段) 実施年度[実績・予定]					進捗状況		今後の見通し	R5~	担当課
			H30	R1	R2	R3	R4	R4年度(7月末)までの実績				
(9) 復興応援事業												
	継続	① うわじま牛鬼まつり 等		実施 実施				実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第53回うわじま牛鬼まつり開催(R1.7.22~24)。頑張ろう!宇和島の復興ロゴを掲げ、被災後初の開催となった。</li> <li>・第54回うわじま牛鬼まつりは、新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催中止。</li> <li>・第55回うわじま牛鬼まつりは、新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催中止。</li> <li>・第56回うわじま牛鬼まつりを開催。えひめ南予きずな博のロゴを各種広報関連で使用し、関連イベントとして実施。</li> </ul>	当該イベントとしては、特に今後の展開は予定していないが、R4年度に予定されている南予地域での復興イベントに関連して、何らかの取り組みが行われる可能性あり。	完了	商工観光課
(10) 豪雨災害の記録・継承												
	完了	① 豪雨災害記録誌の作成	実施	⇒	⇒ 実施	⇒		<ul style="list-style-type: none"> <li>・R2.9月 委託事業者決定、発注</li> <li>・R3.6月 完成</li> </ul>	—	—	市長公室	

※丸囲みで示した取組項目：復興計画で掲げた主要事業