

宇和島市総合計画後期基本計画

第7章「つなぐ」に基づく進捗状況報告(2024.7.31)

復興理念

つ
な
ぐ

ともにつなぎ ともに創ろう
未来咲く ふるさとうわじま

平成30年7月豪雨は、ふるさに多くの爪あとを残しました。

今回の災害を踏まえて、「つなぐ」をひとつのキーワードとして、「未来咲く ふるさとうわじま」を人と人をつなぎあって、ともに創っていくため、この計画では3つの基本施策を柱として復興への歩みを進めます。



宇和島市総合計画後期基本計画7章「つなぐ」(復興計画)に基づく実施事業について、令和6年(7月末)時点での「復旧・復興に向けた進捗状況」をご報告します。

宇和島市復興計画に基づく実施事業の進捗状況（令和6年7月31日時点）〔総括表〕

基本施策1 すまいとくらしの再建

取組区分	取組項目	完 了					計
		R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	
(1)被害調査・生活再建支援・給付	5		1				1
(2)住宅支援	1		1				1
(3)中間支援組織の育成	1						
計	7	0	2				2

基本施策2 安全な地域づくり

取組区分	取組項目	完 了					計
		R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	
(1)地域防災力の強化	4						
(2)水道復旧(安定供給)	1						
(3)公共土木施設復旧	1	1					1
(4)社会教育施設・スポーツ施設等復旧	1						
計	7	1	0				1

基本施策3 産業・経済の復興

取組区分	取組項目	完 了					計
		R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	
(1)産業復興[農林業]	4	2					2
(2)シティセールス戦略	1						
計	5	2	0				2

全体	19	3	2				5
累計		3	5				
	完了率	15.8%	26.3%				

宇和島市復興計画に基づく実施事業の進捗状況（令和6年7月31日時点）

基本施策1 すまいとくらしの再建

取組 区分	進捗 区分	取組項目	(上段) 実施・目標年度[計画] (下段) 実施年度[実績・予定]					進捗状況	今後の見通し	担当課		
			R5	R6	R7	R8	R9	R6年度(7月末)までの実績				
(1)被害調査・生活再建支援・給付												
継続	①	災害弔慰金・災害障害見舞金の給付	実施 該当無	⇒ 実施	⇒	⇒	⇒	⇒	○災害弔意金 ・対象者数 12件 ・給付件数 12件 ・給付額 42,500,000円 ○災害障害見舞金 ・申請数、給付件数 0件	申出に応じて審査委員会を開催し、給付を決定する。	福祉課	
	継続	②	被災見舞金	実施 該当無	⇒ 実施	⇒	⇒	⇒	⇒	○宇和島市被災見舞金 ・申請件数 996件 ・支給済件数 996件 ・支給金額 52,180,000円	申出により、要件に該当すれば支給を決定する。	福祉課
	継続	③	被災者生活再建支援金の給付	実施 実施	⇒ ⇒					○被災者生活再建支援金(基礎・加算) ・申請件数 458件 ・支給済件数 454件 [完了日] R2.3.31(基礎支援金) ○被災者生活再建緊急支援金(県2/3・市1/3) ・申請件数 1,063件 ・支給済件数 1,063件 ・支給金額 425,006,250円 [完了日] R2.3.31	加算支援金の申請案内、申請漏れの防止を行う。 [申請期限] R6.8.4(加算支援金)	福祉課
継続	④	被災者生活・健康支援	実施 実施	⇒ ⇒					○こころの保健室 ・相談件数 延288件 ○みなし仮設住宅等保健師訪問 ・訪問件数 延317件	・こころの保健室はR2年度で終了。 ・R6.7.5を以てみなし仮設入居者が退所後、R6.9月末まで経過観察する。以降は、通常の保健師活動に引き継ぐ。	保険健康課	
	継続	⑤	被災者見守り・相談支援事業	実施 実施	⇒ ⇒					○被災者の見守り・相談支援 ・宇和島地域支え合いセンターの設置 ・仮設住宅等への巡回訪問等を通じた見守り、声かけ ・生活再建の支援に関する情報提供 ・被災住民や周辺住民同士の交流促進	国の補助事業終了後も「新生活再建支援プログラム」及び「新生活見守り支援プログラム」により、被災者支援を継続する。 ※R4年度以降、重層的支援体制整備事業「アウトリーチ等を通じた継続的支援事業」へ移行し、継続中。	福祉課
(2)住宅支援												
完了	①	借り上げ型応急仮設住宅 (民間賃貸住宅)	実施 実施	⇒ ⇒					○借り上げ型応急仮設住宅(民間賃貸住宅) ・申込件数 80件 ・入居件数 0件 ・退去件数 80件	R6.7.5全件退去完了	建築住宅課	
(3)中間支援組織の育成												
継続	①	中間支援組織(宇和島NPOセンター)の育成	実施 実施	⇒ ⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	○中間支援組織(宇和島NPOセンター)の育成 ・設立日(R1.7.1) ・法人化に向けた設立総会開催(R2.6.13) ・特定非営利活動法人化(R2.8) ①地域における被災者支援を実施 ②被災者等の居場所づくりやボランティアを活用した生活支援を実施	[R5.4.1より市民課へ業務移管]被災住民・事業者を中心とした取組から「協働のまちづくり」としての取組へ移行。	市民課	

※丸囲みで示した取組項目：復興計画で掲げた主要事業

宇和島市復興計画に基づく実施事業の進捗状況（令和6年7月31日時点）

基本施策2 安全な地域づくり

取組 区分	進捗 区分	取組項目	(上段) 実施・目標年度[計画] (下段) 実施年度[実績・予定]					進捗状況	今後の見通し	担当課	
			R5	R6	R7	R8	R9	R6年度(7月末)までの実績			
(1) 地域防災力の強化											
	継続	①	宇和島市事前復興計画の策定	実施 実績	⇒ ⇒				H30年7月豪雨災害を教訓とした南海トラフ地震の事前復興計画策定指針に基づき事前復興計画の策定を目指す。	R6年度完成予定	危機管理課
	継続	②	自主防災組織等の育成強化	実施 実績	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	自主防災組織数: 465組織 〃 組織率: 98.3%	今後も育成強化を継続	危機管理課
	継続	③	防災士の育成・フォローアップ	実施 実績	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	R2.6月に防災士連絡会を設立し、地域防災力向上に資する業務(避難所運営、要支援者個別計画策定、防災啓発)を委託。 R5年度より「宇和島市防災士ブラッシュUP研修」として、新たに防災士の研修会開催。	今後も育成、フォローアップを継続	危機管理課
	継続	④	児童・生徒防災啓発(宇和島市事前復興教育プロジェクトの実施)	実施 実績	⇒ ⇒	⇒ ⇒			「宇和島市事前復興教育プロジェクト」にて小中学校防災プログラム作成する R5年度実績 小学校(6校) 中学校(2校) R6年度予定 小学校(8校) 中学校(2校)	R7年度までに市内全小中学校の授業実施予定	危機管理課
(2) 水道復旧											
	継続	①	代替浄水施設の運用(吉田、三間)	実施 実績	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	・吉田地区に代替浄水施設を建設済[完了日 R3.2.26] ・送水可能量(1日最大配水量) 3,600㎡/日 ・浄水能力増強を完了し、十分な供給ができています。 ・三間地区に代替浄水施設を建設済[完了日 R3.2.26] ・送水可能量(1日最大配水量) 2,200㎡/日 ・浄水能力増強を完了し、十分な供給ができています。	代替浄水施設を適正に運用するとともに、引き続き安定した水道供給を目指す。	南予水道 企業団
(3) 公共土木施設復旧											
	完了	①	市道・市河川・市橋梁	完了					○市道 ※災害査定済 ・件数 218件 ・発注済 218件 ・完了済 218件 ○市河川 ※災害査定済 ・件数 96件 ・発注済 96件 ・完了済 96件 ○市橋梁 ※災害査定済 ・件数 2件 ・発注済 2件 ・完了済 2件 R4年度にて完了	—	建設課
(4) 社会教育施設・スポーツ施設等復旧											
	継続	①	吉田公園野球場	実施 実績	⇒ ⇒				R4.2月 堆積土砂撤去完了 R4.3月 流入土砂撤去着手	野球場: R5年度施設復旧工事着手 トイレ(野球場側): R6年度建替予定	都市整備課

※丸囲みで示した取組項目: 復興計画で掲げた主要事業

宇和島市復興計画に基づく実施事業の進捗状況（令和6年7月31日時点）

基本施策3 産業・経済の復興

取組 区分	進捗 区分	取組項目	(上段) 実施・目標年度[計画] (下段) 実施年度[実績・予定]					進捗状況	今後の見通し	担当課	
			R5	R6	R7	R8	R9	R6年度(7月末)までの実績			
(1)産業復興[農林業]											
	継続	①	果樹経営支援対策事業(JA基金事業)	実施 実績	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	県の基金事業でJAが事業実施主体として取り組んでおり、一般改植と災害改植が混在しているため進捗の把握が困難。	適宜、園地復旧がなされた所から事業を利用し改植(新植)を実施し復興を図る。 R6年度以降も継続予定。	農林課
	完了	②	農地・農業用施設災害復旧工事	実施 実績					○農地・農業用施設災害復旧工事 ・申請数 402件 ・完成 402件	—	農林課
	完了	③	市単独災害復旧事業補助金	実施 実績					○市単独災害復旧事業補助金 ・申請数 1,039件 ・完了数 1,039件	—	農林課
	継続	④	農地再編整備事業	実施 実績	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	⇒ ⇒	・玉津地区(白浦工区・法花津工区)については、白浦工区がR3年度から工事着手し、R5年度末に一部園地で植栽。法花津工区がR4年度工事着手しR7年度の完成を目指す。 ・立間地区(正木谷、ツガノクチ、奥白井谷)については、R5年度に奥白井谷工区の工事着手し、ツガノクチ工区はR6年度に着工予定でR9年度の完成を目指す。	・玉津地区R7完了予定 ・立間地区R9完了予定	農林課
(2)シティセールス戦略											
	継続	①	シティセールス戦略	実施 実績	⇒ ⇒				・R2.3月に策定した「うわじまブランド魅力化計画」に基づき、各種のシティセールス関連施策を展開。 ・R4.3月にはそれまでの成果と課題を整理し、新型コロナウイルス感染拡大の影響といった新たな社会状況の変化なども踏まえて「第2期うわじまブランド魅力化計画」を策定。 ・令和7年3月に策定予定の「第3期うわじまブランド魅力化計画」(R7～)では、本市の認知度向上やブランドイメージの浸透を図るため、これまでの復興の取組の成果を踏まえながら、地場産品の販路拡大や販売促進活動を展開する。	・R6完了予定	市長公室

※丸囲みで示した取組項目：復興計画で掲げた主要事業