

平成30年7月豪雨災害の復旧・復興状況について

※赤字・・・前回公表(R7.1.31現在)からの修正箇所

令和8年1月31日現在

区分	項目	被災状況(最大時)	現状	進捗状況及び今後の見通し
住まいと暮らしの再建	避難状況	○避難所への避難者数(7/8 14時現在) 628世帯・1,149人(41箇所) 宇和島地区: 37世帯・67人(12箇所) 吉田地区: 526世帯・977人(24箇所) 三間地区: 54世帯・92人(3箇所) 津島地区: 11世帯・13人(2箇所)	○避難所への避難者 H30.9.24午後をもって退所完了 ○全戸訪問健康調査(吉田地区) 対象世帯3,732世帯全て確認終了 要フォロー者0名 ①新生活再建支援プログラム、②地域つながり新生活見守り支援プログラムでの支援はすべて終結。見守りや相談等の支援が必要な世帯は通常業務に移行し、支援が途切れないよう、継続的な支援体制に繋げて行く。 支援世帯数: ①0世帯、②0世帯	
	土砂災害	【土砂災害による被災】 ○死亡13人(直接死11人、関連死2人)、負傷者29人 ○土石流、がけ崩れ等発生箇所 153箇所	○再度災害防止のためのがけ崩れ対策施設の整備(市) ・災害関連緊急がけ崩れ対策事業…吉田町1箇所、三間町2箇所、津島町1箇所については全て完了。	○再度災害防止のための急傾斜・砂防施設の整備(県) ・砂防激甚災害対策特別緊急事業等 …吉田町24箇所、大浦2箇所 ・事業実施箇所の用地取得を図るための地図混乱解消作業は終了 ・R6年度までに全ての箇所で工事着手済 ・R7年度末に12箇所の事業が完了予定 (R8年1月時点:11箇所完了)
	住家	○被害認定調査実施件数 6,172件	○罹災証明(住家) 申請受付件数 1,786件 交付済件数 1,786件 内訳:全壊家屋 61件 大規模半壊家屋 116件 半壊家屋 805件 半壊に至らない 798件 被害なし 6件 ○罹災届出証明交付済件数 1,346件 ○被災証明書交付済件数 405件 ○被災者生活再建支援法に基づく支援金 宇和島市において、支援金支給申請書を受付しており、随時、県を經由して申請書を支援法人(公益財団法人、都道府県センター)に達し、同法人から被災世帯に支給される ※基礎支援金:R2.3月末で申請受付終了 加算支援金:R6.8.4で申請受付終了 ○県独自支援金 市において、被災世帯からの申請書を受付して順次支給 ※R2.3月末で申請受付終了 ○市独自見舞金 被災世帯からの申請書を受付して支給している ○被災者生活再建支援金(基礎・加算) 申請件数 490件(+0件) ○被災者生活再建緊急支援金(県2/3・市1/3) 申請件数 1,063件 支給済件数 1,063件 支給金額 425,006,250円 ○宇和島市被災見舞金 申請件数 996件 支給済件数 996件 支給金額 52,180,000円	

区分	項目	被災状況(最大時)	現状	進捗状況及び今後の見通し
住まいと暮らしの再建	市営住宅	【浸水】 5団地27戸	H31.3.26 全戸修繕完了	
	応急修理	申込件数 445件 契約済件数 445件 完了件数 445件 執行済額 235,915千円 (H30・H30繰・H31繰合計)	契約率100%、完了率100% 受付期限 R1.12.27 完了日 R2.8.14	
	公費解体(解体・ 収集・運搬・処分)	申込件数 241件 契約済件数 241件 解体完了件数 241件	R2.2.29 完了	
	土砂撤去	○宅地内の土砂撤去 申込件数 72件 契約済件数 72件 完了件数 72件 ○住居内の土砂撤去 申込件数 5件 契約済件数 5件 完了件数 5件	○宅地内の土砂撤去 H31.3.18 完了 ○住居内の土砂撤去 H30.11.26 完了	
	仮設住宅	○建設型 12戸(吉田西小路仮設団地) 入居申込件数 13件 入居件数 12件(28人) ○借上げ型(みなし仮設) 入居申込件数 80件 入居件数 80件(204人)	○建設型 12戸(吉田西小路仮設団地) R3.8.31 全入居者退去完了 R3.9.30 住宅建物除却完了 ○借上げ型(みなし仮設) R6.7.5 供与期間満了により事業完了	
	公営住宅等	○入居件数 28件 (67人) 市営住宅 14件 (33人) 市移住体験住宅 2件 (7人) 国家公務員宿舎 2件 (4人) 民間活用住宅 10件 (23人) ○入居件数 12件 (29人) 県営住宅 4件 (12人) 県職員住宅 8件 (17人)	R3.7.5 全件退去完了	
	災害廃棄物処理	○家財等ごみ仮置場 9ヶ所 ①旧愛生寮跡地 ②吉田球場裏駐車場 ③白浦野積場 ④カネクラクローケー場 ⑤深浦公民館前用地 ⑥鎌ヶ崎不燃物処理場跡地 ⑦吉田公園自由広場 ⑧有倉クローケー場跡地 ⑨大浦地区埋立地 ○発生量(H30.12.28時点) 推計42,401 ^ト ↓ 推計量見直し(R1.8.1時点) 推計57,466 ^ト	○家財等ごみ(4,993.28t) H30.7.13から仮置場を大浦地区埋立地に集約 H30.10.14をもって大浦地区埋立地での受入れを閉鎖 搬入台数:13,845台 H30.10.15～R2.2.10宇和島地区広域事務組合環境センターで受入れ 搬入台数756台 ○家屋解体ごみ(53,105.79t) H30.10.15～R2.2.29大浦地区埋立地で受入れ ○災害廃棄物の処理について R2.5.29完了(仮置場整地含む) 災害廃棄物処理量:58,099.07t 公費解体241件(429棟:全壊114・大規模51・半壊264) 自費解体 26件(27棟:全壊8・大規模6・半壊13)	

区分	項目	被災状況(最大時)	現状	進捗状況及び今後の見通し
安全な地域づくり	水道	<p>○吉田浄水場の被災により、吉田・三間地区が断水 6,568戸、15,317人 吉田地区:4,210戸、9,867人 三間地区:2,358戸、5,450人</p> <p>○水道管 水道管路の破損 141箇所</p>	<p>○水道管路被災箇所(送配水施設等) 20箇所全ての本復旧工事が完了(R3.3.12)</p> <p>○代替浄水施設を吉田・三間両地区に建設 H30.8.3、8.4 送水開始(8.3 三間地区、8.4 吉田地区) H30.8.10 吉田地区:飲用可 H30.8.16 全戸断水解消 H30.9.12 三間地区:飲用可 H30.10.31 三間地区:野村ダム水源からの取水切替完了 R2.9.1 三間仮設浄水場の浄水施設が完成し供給を開始 R2.10.26 吉田仮設浄水場の浄水施設が完成し供給を開始 R3.2.26 吉田・三間仮設浄水場完成</p> <p>○送水可能量(1日最大配水量) 吉田地区:2,600m³/日→3,600m³/日 三間地区:1,500m³/日→2,200m³/日</p> <p>○浄水能力増強を完了し、吉田地区・三間地区とも十分な供給ができています</p> <p>○現在、吉田・三間地区とも水質は安定している</p>	
	電気	<p>○停電(7/7現在) 8,223戸 宇和島地区 1,571戸 吉田地区 5,872戸 三間地区 780戸</p>	<p>○停電 H30.7.11までに全戸停電復旧</p>	
	通信	<p>【不通】 NTT 一部地域 【繋がり難い】 ドコモ、KDDI、ソフトバンク 一部地域</p>	<p>NTT:復旧(H30.8.8)、ドコモ:復旧(H30.8.7)、KDDI:復旧(H30.7.12) ソフトバンク:復旧(停波基地局はあるが、周辺基地局からのカバーで通信状態改善)(H30.7.12)</p>	
	鉄道・バス	<p>【鉄道】 ○JR四国 予讃線、予土線において土砂崩れや冠水が多数発生し、管内区間で普通列車及び特急列車とともに運休</p> <p>【バス】 ○宇和島自動車 吉田出張所浸水、車両被害はなし。 高速バス、路線バスで運休多数。</p> <p>○コミュニティバス 吉田地区コミュニティバス車両2台が浸水し、運行不可。</p>	<p>【鉄道】 ○JR四国 予讃線:H30.9.13卯之町駅～宇和島駅間再開 (H30.7.17から代替バス運行 八幡浜駅～宇和島駅間) 予土線:H30.8.10再開 (H30.7.20から代替バス運行 宇和島駅～窪川駅間) ※予讃線:R2.3.23復旧、予土線:R1.5.14復旧</p> <p>【バス】 ○宇和島自動車 H30.11.12から通常運行 ○コミュニティバス 代替バスによりH30.7.17から臨時ダイヤで運行再開(無料) H30.8.3から一部デマンド便再開(無料) H30.9.3から通常ダイヤ(有料)で一部区間を除き運行再開 H31.1.4から新車両により全区間で運行再開</p>	

区分	項目	被災状況(最大時)	現状	進捗状況及び今後の見通し
安全な地域づくり	道路	○被害箇所 229件(418箇所) 【通行止】 市道:43路線、48箇所 県道:16路線、25箇所 国道:3路線、8箇所	国の補助を受ける本復旧工事について、災害査定済 査定済み件数(箇所数) 323件(924箇所) (道路223件(408箇所)、河川98件(514箇所)、橋梁2件(2箇所)) R4年度末で完成 ○工事発注済件数<工事完了済件数>(2月末 完了) 市道:218件<218件> 河川:96件<96件> 橋梁:2件<2件> (市道・橋梁は県委託分も含む)	
	河川	○被害箇所 河川:107件(557箇所) (河道埋塞、護岸損壊) 橋梁:2件(2箇所)	【国道】※国土交通省管理分 片側交互通行となっていた吉田地域の国道56号線の2区間については、白浦地区がR1.11.16、立間地区がR1.12.15にそれぞれ復旧し、全区間規制解除となった	
	港湾海岸	○港湾 1件(1箇所) ※県管理 玉津港(先新浜) 護岸崩壊	○護岸工事 R1.7月工事完了済 (浚渫作業については、H31.3月末完了済)	
	社会福祉施設	○児童施設 保育園 10施設 (宇和島1、吉田6、三間3) ○高齢者福祉施設 吉田老人憩いの家	○児童施設 被害が甚大であった喜佐方保育園を除き、復旧済 喜佐方保育園 解体撤去済(H31.3月) 園舎建設の必要性については、整備計画との整合性を図りながら 今後検討 ○高齢者福祉施設 復旧済	
	保健衛生施設	○保健衛生施設 火葬場 宇和島市吉田町 1施設 敷地内及び事務室内土砂流入、停電、断水	○社会福祉施設等災害復旧費補助金により土砂撤去及び事務室等の復旧工事が完了し、火葬及び告別式等の通常業務を実施 H30.7.7 業務停止 H30.8.9 火葬業務再開 H30.8.25 告別式場使用再開 H30.10.25 復旧工事完了	
	学校施設	【校舎・体育館浸水、グランド冠水等】 ○小学校 5校 立間小、玉津小、喜佐方小、戸島小 日振島小 ○中学校 1校 吉田中 ○吉田給食調理場	被災前の状態に復旧 ○復旧工事 吉田中学校舎: H30.12月末完了 吉田中体育館: H31.2.7完了 吉田中プール: H31.2.6完了 立間小学校舎・体育館: H30.12月末完了 立間小プール: H31.2.6完了 喜佐方プール: R1.5.31完了	

区分	項目	被災状況(最大時)	現状	進捗状況及び今後の見通し
安全な地域づくり	社会教育施設	<p>【浸水】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○吉田町図書館 1階部分が浸水し、蔵書約3万9千冊が水損 ○公民館 吉田公民館 立間公民館 喜佐方公民館 	<ul style="list-style-type: none"> ○吉田町図書館 R1.5.31に図書館を再開 R1.6.9に再開記念セレモニーを開催 R1.8月末に1F空調工事完了 R2.3月末にエレベーター更新工事完了 R2.3月末に被災図書一部(図書3,299冊・DVD146本)を補充 毎年度の予算の範囲内で被災図書等の補充を行う。 ○公民館 吉田公民館: H30.12月末復旧完了 立間公民館: 1階部分の清掃完了 R1.7.29に空調工事、R2.3.9に内装工事完了 喜佐方公民館: H31.1月末復旧完了 	
	文化施設	<p>【浸水】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○畦地梅太郎美術館、井関邦三郎記念館 <p>【土砂流入】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○吉田ふれあい国安の郷 <p>【法面崩壊】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○宇和島城城跡(国史跡) 	<ul style="list-style-type: none"> ○畦地梅太郎美術館、井関邦三郎記念館 H30.9.29開館済 ○吉田ふれあい国安の郷 H31.3.1再開 ○宇和島城 H31.2.20復旧完了 	
	スポーツ施設等	<p>【土砂流入】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ふれあい運動公園屋外プール ○住民レクリエーション施設 (川平、河内中、立間中組、長谷) ○吉田公園(野球場等) ○喜佐方公園(グラウンド) ○河内中みんなの広場(遊具) ○御殿内ポンプ場 	<ul style="list-style-type: none"> ○ふれあい運動公園屋外プール R1.7.20再開 ○住民レクリエーション施設 R2.3月末 立間中組、長谷: 土砂撤去整備済 R4.1月末 河内中: 復旧工事完了 R3.12月 川平: 復旧工事契約済 R4.6月末 川平: 復旧工事完了 ○吉田公園 使用可: 自由広場、遊具広場 使用不可: 野球場、トイレ(野球場側) ○喜佐方公園 グラウンド: R3年度工事着手、R4年7月末完了 ○河内中みんなの広場 遊具更新済 (R5.3.15) ○御殿内ポンプ場 駆動用エンジン他改修済 ○野球場: R1-R4年度土砂撤出処分完了 	<ul style="list-style-type: none"> ○吉田公園 野球場: R5年度施設復旧工事着手(R7年3月完成、R7年4月供用開始) トイレ(野球場側): R6年度建替(R7年3月完成、R7年3月供用開始)
	集会所	<ul style="list-style-type: none"> ○被害施設数 30箇所 大規模半壊 1箇所 半壊 15箇所 半壊に至らない 13箇所 付帯施設 1箇所 	<ul style="list-style-type: none"> ○集会所整備事業補助金により復旧完了 H30年度復旧完了 22箇所(自力復旧5箇所を含む) R1年度復旧完了 8箇所 	

区分	項目	被災状況(最大時)	現状	進捗状況及び今後の見通し
産業・経済復興	農業	<p>○被害額合計 20,973,977千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・農地 238.35ha・814箇所・9,196,000千円 ・農道 664箇所・1,662,000千円 ・ため池 49箇所・ 924,000千円 ・頭首工 31箇所・ 208,000千円 ・用水施設及び水路 244箇所・2,808,000千円 ・揚水機 10箇所・ 366,000千円 ・橋梁 7箇所・ 60,000千円 ・農地保全施設 14箇所・ 140,000千円 ・農業用機械類 4,332件・1,382,909千円 ・農業関係施設 1,451件・1,327,970千円 ・モノレール 667件・総延長39,270m ・農作物(水稻) 67.6ha・12,621千円 ・農作物(野菜) 0.52ha・ 6,340千円 ・農作物(果樹) 535.5ha・1,729,844千円 ・果樹樹体 266ha・1,130,543千円 ・家畜 74.5千羽・ 19,750千円 	<p>○国補助事業に係る災害復旧事業や市単独災害復旧事業にて、復旧、修繕、再取得等を行っている</p> <p>○国補助災害復旧事業 完了件数 402件のうち、402件・100%</p> <p>○市単独災害復旧事業 完了件数 1,039件のうち、1,039件・100%</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人所有の樹園地 国補助の災害復旧事業箇所 R5.11末完了 市単独災害復旧事業 R6.3月末完了 ・個人所有の営農施設や農業用機械等の再建 被災農業者向け経営体育成支援事業完了 ・農道 土砂除去及び復旧等 完了 国補助の災害復旧事業の農道 全27箇所完工 ・農業用施設(共同スプリンクラー) 全54ブロック稼働可能(稼働率100%) ・南予用水スプリンクラー等共同施設全34箇所完工 ・モノレール 全667箇所修復済 ・個人所有の農業用機械等 全623経営体が施設・機械等を復旧させるため被災農業者向け経営体育成支援事業を利用し、全経営体が事業完了 総事業費 1,527,458千円 <p>○営農相談窓口(農業支援センター) 相談件数 2,726件 被災証明(農業)交付済件数 887件</p> <p>○防除等緊急対策事業 申請件数 99件 完了件数 99件・100%</p> <p>○経営体育成支援事業 相談件数 1,782件 申請件数 623件 完了件数 623件・100%</p> <p>○豪雨被害畜産担い手支援事業 申請件数 3件 完了件数 3件・100%</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・園地再編復旧 玉津地区(白浦工区・法花津工区)については、白浦工区がR3年度から工事着手し、R5年度末に一部園地で植栽済。 法花津工区がR4年度工事着手、一部園地で植栽済。 両工区ともにR9年度の完成を目指す。 立間地区(正木谷、ツガノクチ、奥白井谷)については、奥白井谷工区がR5年度から着手、一部園地で植栽済、R7年度完成予定。 ツガノクチ工区がR6年度から着手し、R9年度の完成を目指す。 正木谷工区がR7年度から着手し、R10年度の完成を目指す。
	林業	<p>○被害額合計 4,247,832千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・林地 117件・4,240,000千円 ・林道 6路線・ 6,500千円 ・林産施設 1件・ 1,332千円 	<p>林道 6路線については土砂除けを完了</p>	

区分	項目	被災状況(最大時)	現状	進捗状況及び今後の見通し
	水産業	<p>○被害額合計 228,578千円 <漁具倉庫> 44,600千円 ・土砂流入による陸上施設被害 6業者、44,600千円 倉庫損壊:3件、3,500千円 冷蔵庫・リリノ自動釜等設備全損壊:2件、 40,000千円 資材流失・製品被害:2件、1,100千円 <水産物> 計117,063千円 ・大量陸水の影響(赤潮含む)による養殖魚へ い死 1件 5.2万尾(マダイ等)、117,063千円 <漁港>復旧事業費 計66,133千円 被害件数 9漁港、14箇所 漁港及び海岸施設 4箇所 土砂の堆積除去(浚渫)10箇所</p>	<p><漁具倉庫> ・6業者のうち、3業者が中小企業庁のグループ補助金を活用し復旧 済み ・2業者が自己資金にて復旧済み ・1業者については、復旧の意志なし <水産物> ・利子補給(漁業者緊急支援資金) 漁業系金融機関からの借入に対して、市が利子を補給し、復旧を支 援 償還期間の5年間延長、及び最大2年間の中間据置を実施(市が利 子補給) ・宇和島市養殖共済特別支援事業 <漁港> ・H30年度末に補助及び市単独箇所がすべて完了 ・他部局(建設・農林等)工事の完了に伴う漁港内の土砂除け工事(3 箇所)は、R3.3.25にすべて完了</p>	
産業・ 経済復興	商工業	<p>○中小企業の被災事業者数 316件 宇和島地区 69件 吉田地区 235件 三間地区 10件 津島地区 2件 ・被害事業者のうち、7件閉鎖。それ以外は、 ほぼ営業活動を再開 ○被害額及びグループ認定件数 242,561万円、252件 内訳: 吉田三間商工会復興支援グループ 141,545万円(98件) 宇和島商工会議所復興支援グループ 32,658万円(22件) 吉田町立間みかん復興グループ 799万円(5件) がんばろう宇和島 13,179万円(109件) JAグループ愛媛南予地区復旧・復興プロジェクト 53,537万円(6件(うち宇和島事業者1件)) 乾しいたけ生産事業復興グループ 100万円(4件(うち宇和島事業者1件)) 宇和島整備協業組合復興グループ 743万円(22件(うち宇和島事業者16件))</p>	<p>○市被災中小企業者等再建事業補助金(市単) 利用件数 165件 交付決定額 120,427千円 申請受付期限 R2.3.31 ○中小企業等グループ施設等復旧整備補助金(グループ補助金) 7グループ・252事業者(このうち190事業者・120,797万円に対して補 助金の交付決定済み) 新規グループ認定申請期限 R1.6.28 補助金交付申請期限 第1次:R1.8.19 第2次:R1.9.30</p>	