

令和6年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法	対策実施状況	対策完了
212	日振島小学校	通学路全般	本校はバス通学であるが、道幅が狭く、離合ができない箇所が多々ある。法面が適切に整備されている箇所が少なく、警報級の降雨後は落石が多く発生する。また、道路面にも亀裂や陥没が見られる箇所がある。	南予地方局道路管理課・宇和島市建設課	県：法面保護対策の設計 市：通行に支障がある場合に、その都度対応	県：R4年8月末までに8箇所路面修繕済 法枠工完了（R6.2）。 R6年度に法枠工前面の擁壁及びストンガードの設置完了（R7.2）。 市：（R4.8）落石、崩土撤去	○
232	奥南小学校	船間伊予吉田線 県道314	昨年度、崖が崩れたが、修繕ができていない。	南予地方局道路管理課	県：落石防護柵の設置。	R4.8 対策工を検討予定 R5.1 年度内に設計、R6年度以降、用地測量、用地買収、工事 R6.1 大型土のうを設置し、暫定対策済み。 R6.9 用地測量の予算を継続要望中	
233	奥南小学校	船間伊予吉田線 県道314 吉田町南君188 南君西公民館付近	急なカーブのため、先が見通せない。車道幅が狭いため危険である。カーブの角の白線内側にポールを設置していただきたい。（車が白線内に入るのを防ぐ事故防止対策）	南予地方局道路管理課	学校：白線内の除草、土砂の撤去を地域住民と学校で実施 県：危険箇所にポールを設置済（R4年8月）→道路拡幅工事を進めている（R5年4月時点）。 （～R5）道路概略設計済、現地測量済（R6以降）道路詳細設計、用地測量、物件調査、用地買収、工事。 →R4までに暫定対策済。道路改良工の予算要望中。 （R6.9）R6道路改良工の予算が配分されたため測量設計に着手。		
241	岩松小学校	津島町岩松甲1474付近 巽橋	橋の幅が狭い上に、歩道や路側帯等もなく、車との距離が近く危険である。歩行者がより安全に通行できるよう整備してほしい。または、新しい橋を急いで完成させてほしい。	南予地方局道路管理課	橋梁掛替	上部工施工中。工期はR6.11.30までで予定通り進捗しておりR6年度完成予定。暫定的な安全対策として看板設置済み。 （R6.9）交差点部の工事発注済。 （R7.3）交差点部施工中。	
248	結出小学校	下波駐在所近隣	崖崩れを応急処置してあるままの状態であり、更に崩れる危険がある。崖崩れを完全処置してほしい。	南予地方局道路管理課	法面保護工→（R4.8）法面保護工→（R5.9）落石防止柵	R6年度以降、用地測量、用地買収、工事 →用地測量の予算を要望中。	
251	結出小学校	結出地区と島津地区の境のカーブ	道幅が狭く、急カーブであるうえ、内側が昔削ったであろう切り立った岩むき出しである。大地震の際に倒れる危険があるので、補修してほしい。	南予地方局道路管理課	法面保護工→（R4.8）法面保護工→（R5.9）法枠工	R6年度以降、測量設計、用地測量、用地買収、光ケーブル移設、工事 （R6.9）測量設計発注済。 （R7.3）用地測量、用地買収予算を要望中	

令和6年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法	対策実施状況	対策完了
261	番城小学校	宇和島市宮下甲201番地 寄松交差点	登下校時に多数児童が利用するが、横断歩道、歩行者用信号が設置されておらず、信号だけを見て交差点に進入する車が多い。横断歩道、及び歩行者用信号の設置を要望	宇和島警察署	交差点の形状が悪く設置は困難であるが、取締り等のソフト面に対応	現地状況確認後、学校と協議 (R6.9) 国交省実施の歩道整備事業に合わせ、南側歩道延長上の区画を用地買収できるようにであれば検討。現状、必要性が低いと認められる。 (R7.3) 国道進出車両に対する停止線を補修実施。国交省実施の歩道整備事業に併せ検討。	
263	喜佐方小学校	吉田町河内甲1694-3 大楽寺階段下（コミュニティバス停 大楽寺下前）	横断歩道がない県道（カーブで見通しが悪い）を横断して通学している。来年度は、新入児が2人加わるため、安全に横断させたい。横断歩道設置要望	宇和島警察署	現場はカーブで見通しが悪く、危険な場所に横断歩道の設置は困難。また、常設のバス停付近に横断歩道は新設できないため、取締り等のソフト面に対応	設置について継続審議中 (R6.9) 現状、設置については検討を要する。他の面での対策を検討。 (R7.3) 対策の必要性が低い。カーブで見通しが悪く、危険な場所に横断歩道の設置は困難。他の方法での対策を検討願う。	
264	立間小学校	吉田町立間1番耕地424-2 辺り（赤丸内の三差路付近）	横断歩道がなく、災害復興工事関係の車両が頻繁に往来するため、児童の横断が非常に危険である。横断歩道設置要望	宇和島警察署	横断歩道設置については、継続審議中	(R6.9) 現状、設置については検討を要する。他の面での対策を検討。 (R7.3) 交通量を鑑み対策の必要性は低い。他の方法で対策を検討願う。	
267	二名小学校	三間町古藤田	横断歩道やマークの再塗装要望、水たまりをなくすように再舗装要望	南予地方局道路管理課	舗装の水たまりについては雨天時等に現地調査し、補修を検討したい。	警察：(R7.3) 補修実施済み 県：舗装の補修は実施済み	○
270	畑地小学校	津島町下畑地	カーブ付近にある横断歩道で運転者から確認できにくい。交通量も多い。信号機設置要望	宇和島警察署	横断歩行者の少ない箇所の『信号付き横断歩道』は、重傷死亡事故が多発する傾向にあり、設置は危険であるため、ハード整備ではなく、取り締まり等のソフト面に対応	継続審議中 (R6.9) 定終期信号機の設置は不適。感知式信号機の設置は危険性が高い。(R7.3) 信号機は設置予定なし。	
274	北灘小学校	津島町北灘牛之浦～尻貝	山側の土砂崩れがあったため防護柵をしているが、舗装道路の幅が狭く、歩道の白線も見えない。大型トラック通過の際、歩行の児童が危険。防護柵の斜面の修復工事を早急をお願いしたい。（人が身を隠しやすい。）大型の保冷車や車の通行が多く、歩行者保護のため、歩道幅を十分に取って白線を引き、海側の砂利道を舗装してほしい。	南予地方局道路管理課	山側：斜面対策の検討 海側：海側への拡幅検討	山側：崩落した斜面は落ち着いていることから、簡易な対策工を検討する。 海側：対策済	
282	日振島小学校	神山トンネルから日崎海水浴場の区間	道路幅員が狭く離合できない区間が長い、スピードを出して突っ込んでくる車も多い。スクールバスによる事故は発生していないが、何度も危険と感じたことがある。	南予地方局道路管理課	道路改良工事	現在埋立て申請手続き中 (R4～R6) 埋立申請手続、 (R6以降) 工事 (R7.3) 埋立申請手続き中、R7年度以降道路改良工事に着手の見込み。	
284	番城小学校	宇和島市祝森（株式会社城南開発付近・柿の木旧道のバス停）	下校時に児童が横断する場所で、大型トラックが頻繁に往来があるが、横断歩道や歩行者信号機が無い。通学路であることを知らせる表示や横断歩道等を設置要望	宇和島警察署、南予地方局道路管理課	路面標示（県：減速マーク・カラー路面標示、警察：横断歩道）を実施。	県：R5以降に宇和島警察署の横断歩道設置と合わせて実施→R5.11月に設置済み 警察：設置予定→(R6.1) 工事待ち	

令和6年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法	対策実施状況	対策完了
287	鶴島小学校	愛媛県宇和島市明倫町4丁目5-14 au Style宇和島前	交通量が多く、事故も頻繁に発生しており、危険であるためガードパイプを設置してほしい。	南予地方局道路管理課	車止めの設置	R6以降工事予定 (R7.3) 車止め工事完了。	○
288	天神小学校	宇和島市丸穂甲978 天神小学校前市道	道路横の白線が消えてなくなっている。すぐ下に児童の家があるが、上側にゴルフ施設等があり、かなりのスピードで内側に切れ込んでくるため危険であるため、白線を引き直してほしい。	宇和島市建設課	区画線設置	R6年度対応予定 (R7.3) 対応済	○
290	喜佐方小学校	吉田町沖村甲72 喜佐方公民館裏	橋の欄干の高さが70cmほどしかないため、車をよけるなどした際にバランスを崩して川に落ちそうで心配している。橋と水面との距離があるため危険である。橋の欄干を高くしてほしい。	宇和島市建設課	橋梁用防護柵に取り換えについて、R6年度以降対応予定	R6年度以降対応予定 (R7.3) 変更なし	
291	喜佐方小学校	吉田町沖村甲2100 海洋吉田辺り	落石防止のためか、ガード板が設置されている。留め具の金具や木材が出ており、歩道が狭くなっている。また、枝が歩道に覆いかぶさったり、枯葉が敷き詰められたりした状態が続いている。通学路でもあり校内持久走記録会のコースでもあるため、安全に歩行や自転車の走行ができるようにしてほしい。	南予地方局道路管理課	落石防止柵を設置	R6年度以降、設計、用地測量、用地買収、工事 (R7.3) 測量設計の予算を引き続き要望中。	
292	立間小学校	宇和島市吉田町立間2番耕地121 JR立間駅付近から、引地雪森集会所付近まで	道路の両側に民家が立ち並び、狭い道である。道路の両側には水路があり、児童が躓いて水路に足を踏み入れてしまったこともある。蓋のない箇所が断続的に続くとともに、蓋の破損が見られる箇所もあって危険である。また、近くに工場等があり車両の通行も多い。白線が消えている部分が多く、車道との区別がつきにくい状況である。車道外側線の白線を書き直してほしい水路に蓋等を設置してほしい。破損している蓋等を修理してほしい。	宇和島市建設課	区画線設置（白線、グリーンライン） ：R6年度対応済（R7.3） 蓋の損傷の修繕 ：車両等の通行に支障となれば修繕対応予定	区画線設置（白線、グリーンライン） ：R6年度対応済（R7.3） 蓋の損傷 ：車両等の通行に支障となれば修繕対応予定	
293	立間小学校	宇和島市吉田町立間1番耕地3900-1 立間小学校正門前、たちばな保育園正門前	横断歩道は設置しているが、消えかけている。保育園の送迎や災害復興工事の関係車両が頻繁に往来するため、児童の横断が危険である。横断歩道の白線を書き直してほしい。	宇和島警察署	補修	(R6.1)工事待ち (R7.3) 補修実施済み	○
294	立間小学校	宇和島市吉田町立間2番耕地2266 JAえひめ南立間中央支所、味楽共選場裏の市道	県道から菰橋を立間川沿いに入った道が通学路となっている。ガードパイプによる転落防止策がとられているが、ガードパイプの老朽化のせいとか、ぐらつきが見られ、倒れる恐れがある。また、川沿いに桜の木が植えられているが、根が歩道を盛り上げてしまっている。躓く児童も見られ、危険である。ガードパイプの補修をしてほしい。歩道の補修をしてほしい。	宇和島市建設課	ガードパイプのぐらつき	ガードパイプ：R6年度対応予定 舗装盛り上がり：対応済み	

令和6年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法	対策実施状況	対策完了
295	成妙小学校	三間町成家 西組橋	この道は、通学路として指定されており、毎日児童が歩いて通学している。学校から帰宅する際に、ガードレールに沿って歩いていると突然ガードレールがなくなり、そのまま進むと川に落ちてしまう。実際に現在の4年生が低学年の時に川に落ちて怪我をするという事例が起きている。運よく軽傷で済んだが、打ちどころが悪ければ大けがになるほど高さもある。現在は杭とロープでブロックし、危険旗で知らせているが、暗くなると見えづらい。地域の方もガードレールの設置を要望している。ガードレールの設置を要望。	宇和島市建設課	転落防止策設置	R6年度に対応予定 (R6.8) 変更なし	
298	三間小学校	宇和島市三間町宮野下 三間郵便局前	一時停止線、「止まれ」の字が消え掛かっているため、きちんと線を引いてほしい。	宇和島警察署	補修	(R6.1) 工事待ち (R7.3) 補修実施済み	
299	三間小学校	宇和島市三間町宮野下 吉田三間商工会三間支所前	横断歩道や車の停止線やひし形マークが消え掛かっているため、きちんと線を引いてほしい。	宇和島警察署	補修	(R6.1) 工事待ち (R7.3) 補修実施済み	
301	北灘小学校	宇和島市津島町北灘木浦松バス停 J A 前	漁業関係の大型車が通ることが頻繁にある道路である。大型車を避ける場所がない上に白線が消えかけている区間が長い。白線の塗り直し、可能であればグリーンベルトを設置することで、児童の交通安全を確保していただきたい。	南予地方局管理課	白線の引き直し	R5年度、白線の引き直しを検討。 (R6.4) 白線の引き直し完了。	○
305	住吉小学校	宇和島市住吉町870-2 住吉小学校裏門付近（押しボタン式信号機付近）	押しボタンを押して赤信号になっても信号無視をする車が多い。宇和島警察署には連絡済。信号手前に信号が分かるような看板等を設置してほしい。	南予地方局管理課	警戒標識（信号機あり）の設置	(R5.9) R5年度実施予定 (R7.3) R7年度対策予定。	
306	番城小学校	宇和島市川内甲973-12 ナチュラ前の交差点	横断歩道やひし形マークが消えかかっているため、再度舗装をして欲しい。	宇和島警察署	補修	横断歩道・予告マークについては、市がオーバーレイに併せ実施。従道路の停止線補修実施済み。	
307	番城小学校	宇和島市寄松橋周辺	横断歩道やひし形マークが消えかかっているため、再度舗装をして欲しい。	宇和島警察署	補修	(R6.11) 補修完了	○
310	二名小学校	宇和島市三間町中野中・金銅	横断歩道や停止線、ひし形マークの表示が消えかけている。横断歩道やマークの再塗装をしてほしい。	宇和島警察署	補修	(R6.1) 工事待ち (R7.3) 補修実施済み。	○
314	遊子小学校	宇和島市遊子	児童の通学路内に横断歩道や路側帯の白線が消えている場所がいくつもある。横断歩道や路側帯などをきちんと書き直してほしい。	宇和島警察署 南予地方局管理課	補修	警察：横断歩道の補修をR6年度以降に実施予定 県：外側線の補修をR6年度に実施予定 → (R7.3) 補修実施済み。	○
315	高光小学校	高串（鳥越交差点付近）	過去に土砂崩れの工事は行われているが、落石が気になる。また付近には倒木等も見受けられる。安全に通行できるよう、落石の軽減や伐採などの処置をお願いしたい。	宇和島市建設課	擁壁裏に堆積している土砂の撤去、倒木撤去	(R6.9) R6年度対応予定 (R7.3) 現地確認の結果、歩道は谷側にあり通学に支障はないかと思われる。堆積土砂については依頼済みであり、方法を検討中。	

令和6年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法	対策実施状況	対策完了
316	高光小学校	高串（高光ⅠA前）の歩道橋	表面のひび割れ、それに伴う盛り上がりにより転倒の危険がある。安全に通行できるよう、表面の補修をお願いしたい。	国	盛り上がりが確認されるステップ部を対象として表面部の補修	R6年9月末を目処に実施 (R6.11) 対策完了	○
317	明倫小学校	宇和島市保手5丁目1-7-1 ひだまりの会デイサービスセンターほで前	車が多いが、横断歩道が無く危険なため。横断歩道を設置してほしい。	宇和島市建設課 宇和島警察	市建設課：警察による横断歩道の設置 警察：(R6.9)滞留場所がないため横断歩道は設置困難。交差点内カラー舗装等により対応できないか。	市建設課と警察で要協議 (R7.3) 変更なし。	
322	住吉小学校	宇和島市大浦2 (株) 武水	屋根が落ちていたり、建物が倒れかけていたりして危険なため。会社に修理などをお願いしてほしい。	宇和島市建築住宅課	(R6.9) 所有者等へ適正管理を促す。	(R6.9) 現地・所有者等調査。 (R6.10) 通知発送。 (R7.3) 進展なし。	
323	番城小学校	〒798-0077 愛媛県宇和島市保田甲1714-1付近 保田橋	児童の通学路になっているが、横断歩道もなく毎朝自動車や大型トラックが行き来する中を、橋の接続部に沿って横断しており大変危険であるため。横断歩道を設置してほしい。	宇和島警察署	横断歩道の設置	(R6.9) 早ければ年度内に新設予定 (R7.3) 横断歩道新設済み。	○
324	番城小学校	〒798-0075 愛媛県宇和島市川内 寄光橋	川の草木が大きくなり、橋から道路を確認したり、道路から橋を確認したりすることができないから道路側を通学する児童にとって大変危険であるため。川の草木を伐採して、見通しをよくしてほしい。	宇和島市建設課	草木の伐採	(R6.9) R6年度対応予定 (R7.3) 対応済	○
325	番城小学校	〒798-0075 愛媛県宇和島市川内 寄光橋から石水橋までの道路	山側に落ち葉や土が堆積しており、雨天時に水が排水されなかったり、土がぬかるんだりして通学時に危険であるため。堆積している落ち葉や土を撤去してほしい。	宇和島市建設課	土砂等撤去	(R6.9) R6年度対応予定 (R7.3) 対応済	○
326	番城小学校	〒798-0078 愛媛県宇和島市祝森 ジョイフル宇和島祝森店と鹿田団地児童公園の間の道	左右ともにガードレールがなく、道幅も狭いため、児童が誤って落下する危険があるため。川側にガードレールを設置してほしい。	宇和島市建設課	地元の要望も考慮の上、現地確認を行い対応を検討	(R6.9) R6年度以降対応 (R7.3) 変更なし	
327	番城小学校	〒798-0078 愛媛県宇和島市祝森甲1136-5付近 鹿田建設第二倉庫とデイサービスゆずりはの間の道	児童が通学する際に誤って落下する危険があるため。ガードレール等を設置してほしい。	宇和島市建設課	転落防止柵の設置	(R6.9) R6年度対応予定 (R7.3) 自治会からの交通安全施設設置要望書を受け付けてから方法検討。 暫定的に路肩ポールで安全対策済。	
328	番城小学校	〒798-0078 愛媛県宇和島市祝森甲1768-1 トーホー工業日之本営業所前	トーホー工業日之本営業所前の溝にある蓋が破損しており、通学時に児童が足を誤って入れると大けがする恐れがあるため。新しい蓋に変えるか、穴を塞いでほしい。	宇和島市建設課	側溝蓋の交換、構造の変更等	(R6.9) R6年度対応予定 (R7.3) 対応済	○
329	番城小学校	〒798-0078 愛媛県宇和島市祝森甲3081-1付近 草木2号橋前	通学路にある横断歩道に設置されている飛び出し注意を呼び掛ける看板が破損しているため危険である。看板を新調してほしい。		R7.3) 設置者不明（×道路管理者（国）、交通管理者（警察））につき、対応を検討中		
331	番城小学校	〒798-0084 愛媛県宇和島市宮下甲201番地 番城小学校周辺	狭い通学路にある路側帯が分かりづらく危険であるため。路側帯に色を付けるなど、目立つようにしてほしい。	宇和島市建設課	路側線の引き直し、路側帯の着色	(R6.9) R6年度以降対応 (R7.3) 対応済	○

令和6年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法	対策実施状況	対策完了
332	番城小学校	〒798-0075 愛媛県宇和島市川内甲1014付近	交通量は多いが道幅が狭いため、危険である。道幅を広げてほしい。	宇和島市建設課	道路の拡幅	(R6.9) R6年度以降対応 (R7.3) 変更なし	
336	喜佐方小学校	吉田町沖村甲2249付近	横断歩道が消えかかっている。再度舗装してほしい。	宇和島警察署	補修	(R6.9) 早ければ年度内に補修予定 (R7.3) 補修実施済み。	○
338	成妙小学校	宇和島市三間町大藤 宇和に向かって左側の歩道	雨の日は傘が当たる。低学年の児童の目の高さに位置している。歩道にはみ出しているので、腕などに当たり、けがをする危険がある。危険であるため、2箇所とも撤去してほしい。	愛媛県	所有者確認後、改善又は撤去指導	(R6.9)現場確認済。所有者を確認し指導予定。 (R6.11) 看板については宇和島市市民課に依頼し撤去。ガードパイプ設置物については、所有者が現れなかったため、管理課で撤去。	○
340	成妙小学校	宇和島市三間町大藤 三間町運動公園への三叉路	横断歩道の白線や停止線が消えて、分かりづらい。白線を引いてほしい。	宇和島警察署	補修	(R6.9) 早ければ年度内補修予定 (R7.3) 補修実施済み。	○
341	成妙小学校	宇和島市三間町曾根1358番地 付近	かなりさびていて、危険である。早めに点検をして対応してほしい。	宇和島市教育委員会	建設課：市で管理しているカーブミラーではなく、対応不可	市教委：学校において、ソフト面での対応（カーブミラーを避けて通る等）をお願いしたい。	
342	成妙小学校	宇和島市三間町是能609-1 付近	カーブミラーの支柱が腐食し穴が空いている。速やかに点検し対応してほしい。	宇和島市建設課	補修	(R6.9) R6年度対応 (R7.3) 対応済	○
343	成妙小学校	宇和島市三間町 コスモスタウン集会所（三間町是能202-4） 付近	横断歩道の白線や停止線が消えてしまっている。いくつもの通学班が横断するので、早急に白線を引いてほしい。	宇和島警察署	補修	(R6.9) 早ければ年度内に補修予定 (R7.3) 補修実施済み。	○
345	成妙小学校	宇和島市三間町成家 石ヶ鼻	通学路の横断歩道の白線と停止線が消えている。児童が横断するので、早急に白線を引いてほしい。	宇和島警察署	補修	(R6.9) 早ければ年度内に補修予定 (R7.3) 補修実施済み。	○
346	成妙小学校	宇和島市三間町曾根586 三間消防団第3分団詰所 付近	通学路の横断歩道の白線や停止線が消えている。児童が横断するため、早急に白線を引いてほしい。	宇和島警察署	補修	(R6.9) 早ければ年度内に補修予定 (R7.3) 補修実施済み。	○
349	清満小学校	宇和島市津島町増穂丙877番地	山からの落石があり、児童の通学路で危険なため。現場の確認と落石を防止できる柵等の設置をしてほしい。	愛媛県	落石対策 ※現地歩道は幅員が広く余裕があるため、山側を歩かないよう学校で生徒に指導をお願いしたい。	(R6.9) 現場確認済。対策を検討し、予算要望。 (R7.3) 予算要望中。	
350	御槇小学校	宇和島市津島町御内	見通しの悪いカーブになっている。木材を運搬する大型車の通行も多い。ガードレールがあるとよい。	愛媛県 宇和島警察署	警察：(R6.9)道路管理者等による減速マーク等はどうか 県：中心線、外側線の引き直し	県：(R6.9)今年度中に中心線、外側線の引き直しを実施。 →外側線引き直し済み（完了）	○
351	御槇小学校	津島町御内2058辺り	路側帯が狭く雑草で覆われていて、児童が、白線を越えて車道側を歩いている。整備をしてほしい。できれば、路側帯を広げてほしい。	愛媛県	定期的な清掃による路側帯の確保。	(R6.9) 今年度中に路側の清掃を実施。 (R6.11) 対応済み	○
352	御槇小学校	津島町槇川 学校から槇川方面に通じる山道	学校側道路から数えて、3つ目のカーブミラー。カーブミラーが古く、グラグラしている。カーブミラーの付け替えをしてほしい。	宇和島市建設課	補修	(R6.9) R6年度対応 (R7.3) 対応済	○

令和6年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法	対策実施状況	対策完了
353	岩松小学校	宇和島市津島町高田 岩松小学校グラウンド裏から南西に通る道路	ガードレールがなく、歩道が非常に狭い。草が出ていて歩道として機能していない場所がある。設置できる範囲でのガードレールの設置。歩道が通れるような環境整備。	宇和島市建設課 宇和島警察署	市建設課：支障草木の撤去（ガードレールに関しては現道が狭隘なため設置不可） 警察署：（R7.3）速度抑止対策として「スムーズ横断歩道（ハンプ）」の設置等について市と協議中。	（R6.9）R6年度対応→支障草木の撤去については市（建設課）で対策済み。	
354	畑地小学校	宇和島市津島町上畑地	於泥方面から登校している児童の通学路であるが、山側の木の枝が伸びて、道路側に垂れてきている。 見通しも悪くなっていると、辺りが暗くなり、犯罪被害にあう可能性もある。児童が安心して、安全に登下校できるように、木の伐採をお願いしたい。	宇和島市建設課	支障木の伐採	（R6.9）R6年度対応 （R6.11）支障木を伐採（対策済）	○
356	北灘小学校	津島町北灘木浦松バス停 J A 前	路面がへこみ雨天時は水たまりになる。また、へこんだ部分のアスファルトが白線内までずれ込んできている。道路の整備をし、児童が歩く場所（白線内）を安全に確保していただきたい。	愛媛県	舗装復旧	（R6.9）舗装修繕済。	○
358	遊子小学校	宇和島市遊子	交通事故により、ポールが通学路側に曲がってしまった状態のままになっており、登下校時に児童の通学の妨げになっている。ポールを正常な状態に直してほしい。	愛媛県	復旧工事	（R6.6）復旧工事完了済み	○
359	二名小学校	県道283号、J R 大内駅前丁字路（古藤田357と古藤田369の間の市道との交差点）	車が市道から県道に出る際、左右の見通しが悪い。県道の歩道を通行する児童から見ると、市道から急に車が現れるので、危ないと感じる。市道から見て正面にカーブミラーを設置してもらいたい。	宇和島市建設課	カーブミラーの設置	（R6.9）建込箇所等現地を確認の上、対応する。R6年度以降。 （R7.3）変更なし	
360	三間小学校	宇和島市三間町宮野下（宇和島市三間支所前の県道）	二車線の直線道から急に道幅が狭く（一車線）なるが、十分な減速をせずに車両が進入してくるため危険である。減速帯の設置やカラー舗装など、車両の減速を促す整備をしてほしい。	愛媛県 宇和島警察署	警察：30キロ規制表示の増設、横断歩道表示の補修を検討。 県：関係機関とも連携し、必要に応じて減速路面標示、路肩のカラー化等を行う。 教育総務課：令和6年度に関係機関と現地点検を実施（R6.10.16）	警察：（R7.3）横断歩道補修実施済み。速度規制表示4箇所増設済み。速度規制表示1箇所増設済み。 県：（R6.9）予算要望を行う	
361	清満小学校	津島町岩測甲1560-1	山からの落石があり、道路付近まで落ちてきている。落石防止のフェンス・ネットの設置要望。	宇和島市建設課	土砂の撤去及び土嚢の設置	（R6.10）業者依頼済み（暫定的な対策完了）。 （R7.3）対応済	○

令和6年度 宇和島市通学路合同点検実施状況

整理番号	小学校名	所在地等	抽出理由・要望	担当関係機関	関係機関による対策方法	対策実施状況	対策完了
362	日振島小学校	日崎海岸から能登地域へ向かう道（大きく曲がる手前の坂道）	石垣が膨らみ崩れそうになっている。また、手前の崖から石が大量に落ちている。（イノシシが掘って崩れそうになっている。）石垣の修繕。法面の整備（ネットを張る等）を拡張してほしい（R7.2学校関係者から県へも直接連絡済み）。	愛媛県	石垣修繕	(R7.3)現地確認済み。対策検討及び予算要望。	